



DETERMINA

OGGETTO: Lavori di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete da realizzarsi presso i fabbricati dell'ERSU di Messina. Presa Atto certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo ditta Sofia Costruzione s.r.l.

IL DIRETTORE f.f.

PREMESSO :

- che il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. con delibera n. 49/2012 adottata in data 27/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete da realizzarsi presso i fabbricati dell'E.R.S.U., redatto dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva, per l'importo di € 640.000,00 di cui € 452.874,36 a base d'asta compresi € 20.129,36 per oneri per la sicurezza ed € 187.125,73 per somme a disposizione dell'Ente;
- che a seguito esperimento di gara d'appalto con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 e art. 55 del D.Lgs. 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del citato D.Lgs. 163/2006, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sofia Costruzioni s.r.l. con sede in Grotte (Ag) via Matteotti n. 92, per l'importo di € 313.137,68 al netto del ribasso del 27,6392% oltre € 20.129,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 09/02/2015 rep. 2654, registrato a Milazzo l'11/02/2015 al n. 272, serie IT;
- che i lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 04/05/2015, giusto verbale di consegna redatto in pari data;
- che in data 09/06/2015 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, esitata favorevolmente in linea tecnica dal RUP senza aumento globale di spesa e sempre con lo stesso ribasso per un importo netto di € 349.879,20 di cui € 2.1.132,69 per oneri non soggetti al ribasso, approvata con determina del direttore n. 97 del 04/07/2015;
- che per l'esecuzione dei lavori sono stati previsti 60 giorni naturali e consecutivi;
- che a seguito della proroga di giorni 30 riconosciuta con l'atto di sottomissione e dalla sospensione dei lavori, per motivi di pubblico interesse, da 20/07/2015 al 28/12/2015, l'ultimazione dei lavori è stata differita al 02/01/2016;
- che i lavori sono stati ultimati in data 30/12/2015 e, pertanto, in tempo utile;

CONSIDERATO:

- che la Direzione dei lavori ha prodotto lo stato finale unitamente alla relazione sul conto finale ed al certificato di regolare esecuzione e relativo allegato " Esiti delle Misurazioni e Verifiche" e dai quali si evince che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

- che risulta un credito dell'impresa pari a € 11.516,18 IVA esclusa;

VISTO ED ESAMINATO:

- lo stato finale dei lavori redatto dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva;
- il certificato di regolare esecuzione e l'allegato "Esiti delle Misurazioni e Verifiche" redatti dal predetto professionista;
- Le fatture prodotte dalla Sofia Costruzioni s.r.l. per un importo complessivo di €. 11.516,18 oltre IVA;

VISTI:

- Tutti gli atti contabili;

RITENUTO:

- che si può procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori in argomento ed al pagamento a saldo della ditta Sofia Costruzioni s.r.l.;

VISTA:

- La normativa vigente in materia;
- La L.R. 15/05/2000 n. 10;
- La L.R. 25/11/2002;

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :

- 1) Di prendere atto dello stato finale, di tutti gli atti contabili e del certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori, sottoscritti dal rappresentante dell'impresa Sofia Costruzioni e visti, accertati e confermati al RUP, relativi ai lavori di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete da realizzarsi presso i fabbricati dell'ERSU di Messina;
- 2) Dare atto che lo stato finale dei lavori ammonta complessivamente a € 349.879,18;
- 3) Dare atto che sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento per complessivi € 338.363,01, per cui risulta un credito dell'impresa pari a € 11.516,18 oltre IVA;
- 4) Di gravare la somma di € 11.516,18 di imponibile sul cap. 716 imp. 76 FPV (ex imp. 341/11);
- 5) Liquidare, pertanto, all'impresa Sofia Costruzioni s.r.l. la complessiva somma di € 11.516,18 oltre IVA a tacitazione di ogni dare ed avere per l'esecuzione dei lavori meglio specificati in premessa;
- 6) Svincolare la polizza fidejussoria n. 56194273 rilasciata in data 09/12/2013 dalla società Liguria assicurazioni SpA;
- 7) Incaricare il RUP a quanto di competenza in dipendenza del presente atto.

Messina, 27 OTT. 2016



IL DIRETTORE f.f.

(Dott.ssa Antonella Costantino)

La Direzione
Imposta N. 76 FRV
790180 01 01110000

[Handwritten signature]