



Regione Siciliana
E. R. S. U. MESSINA
Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

Oggetto: Lavori per il riattamento dei locali BAR presso la Mensa Papardo -Messina.
Approvazione certificato di regolare esecuzione

IL DIRETTORE F.F.

Premesso che il progetto principale redatto dall'Ing. Rosario D'Andrea è stato approvato con delibera del C.d A. dell'Ente n. 73 del 27/12/2011 per un importo complessivo di € 54.000,00 di cui € 23.919,65 per lavori inclusi oneri per la sicurezza ed € 24.080,35 per somme a disposizione dell'ERSU;

Che a seguito di esperimento di cottimo fiduciario è risultata aggiudicataria l'impresa Società Cooperativa EDILSICULA a.r.l. con sede legale in via Meucci BROLO per l'importo di €. 17.277,96 al netto del ribasso del 26.40%, oltre 444,14 per oneri della sicurezza;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 25/03/2014 e che i lavori sono stati consegnati in data 28/05/2014, giusto verbale di consegna redatto in pari data;

Vista che in data 01/07/2014 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con determina del direttore n. 9701/07/2015;

che in data 31/12/2014 è stato necessario redigere una seconda perizia di variante e suppletiva, approvata dal Commissario ad Acta con delibera n. 106 del 31/12/2014;

Considerato che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto è stato fissato in giorni 60 naturali e consecutivi, per cui la scadenza utile scadeva il 28/07/2014;

Considerato che i lavori sono stati sospesi dall'impresa in relazione alle indisponibilità dei materiali scelti e del mancato trasporto del banco frigo;

Considerato altresì che, durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 45, conseguente alla variante n. 2, la stessa è stata richiesta dall'impresa appaltatrice, nell'imminenza del verbale di constatazione del 20/07/2015 e, pertanto, la novazione del tempo utile è stata estesa fino al 31/10/2015;

Che i lavori sono stati ultimati in data 13/10/2015 e, pertanto, in tempo utile;

Considerato che la direzione dei lavori ha prodotto lo stato finale unitamente alla relazione sul conto finale ed al certificato di regolare esecuzione;

Atteso che dalla relazione sul conto finale, redatta dalla direzione dei lavori, risulta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente;

Che dal certificato di regolare esecuzione, redatto dall'Ing. Rosario d'Andrea, dal rappresentante legale dell'impresa e dal RUP ing. Giovanni Briguglio risulta che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

Vista la fattura, ns prot. n. 14135 del 16.12.2016, pari a € 24.049,40 IVA esclusa, prodotta dalla ditta EDILSICULA a.r.l. che, come da congruità apposta alla stessa da parte del RUP, corrisponde al totale dovuto all'impresa ;

Visto ed esaminato lo stato finale dei lavori redatto dall'ing. Rosario d'Andrea;

Visti tutti gli atti contabili;

Ritenuto che si può procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e dello stato finale dei lavori in argomento,

Che in merito è necessario adottare apposito provvedimento del Direttore F.F.;

Vista la normativa vigente in materia,

DETERMINA

1. Prendere atto in toto della narrativa che precede,
2. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Rosario d'Andrea , nonché lo stato finale e tutti gli atti contabili redatti dalla direzione dei lavori, relativi ai lavori per il riattamento dei locali BAR presso la Mensa Papardo -Messina.
3. Dare atto che lo stato finale dei lavori ammonta complessivamente a € 24.049,40;
4. Dare atto che non sono stati emessi certificati di pagamento, per cui risulta da pagare all'impresa € 24.049,40 oltre IVA come da fattura trasmessa dalla ditta EDILSICULA a.r.l.;
5. Liquidare, pertanto, all'impresa Società Cooperativa EDILSICULA a.r.l. la complessiva somma di € 24.049,40 oltre IVA a tacitazione di ogni dare ed avere per l'esecuzione dei lavori meglio specificati in premessa;
6. Svincolare la polizza fideiussoria n° 1/36093/61/73238480 rilasciata in data 08/11/2013 dalla società UNIPOL assicurazione, agenzia 1 Messina quale cauzione definitiva;
7. Incaricare il RUP a quanto di competenza in dipendenza del presente deliberato.

19 MAG. 2016



IL DIRETTORE F.F

(Dott.ssa Antonella Costantino)

ABBONISTATO AL CAPIONE
Cap. N° 711 Impegno N° 68 (vinc. 340/11)
La Regionaria